

## 別紙

## I 事業評価総括表(令和元年度)

(単位:円)

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名又は間接 補助事業者名	補助事業に要し た経費	補助金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備, 維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線道路整備事業	南大隅町	25,978,000	4,900,000	

## II 事業評価個表(令和元年度)

番号	措置名		補助金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備, 維持補修又は維持運営等措置		町道鶴丸線道路整備事業		
補助事業者名又は間接補助事業者名		南大隅町			
補助事業実施場所		南大隅町根占川北地内			
補助事業の概要		<p>町道鶴丸線は、昭和60年代に開設された道路で観光地「雄川の滝」へのアクセス道路や地域住民の生活道路及び耕作道路として幅広く利用されています。</p> <p>舗装の老朽化や道路の狭い箇所等により住民や観光客の通行に支障をきたしている町道鶴丸線の改良舗装工事に補助金を充当します。</p> <p>施工延長L=151.0m アスファルト舗装工A=632.0m<sup>2</sup> 側溝工(縦断用300×400)L=152.0m          側溝工(KD400)L=20.0m 組合せガッターL=84.0m 暗渠工(400R型)L=6.0m          L型擁壁工L=40.0m 集水柵工N=2.0箇所 ガードレール設置(土中建込)L=79.0m          ガードレール設置(コンクリート建込)L=40.0m</p>			
補助事業に関する主要政策・施策と目標		<p>【主要政策・施策】          南大隅町第2次総合振興計画(平成27年度～令和6年度)          第4章 自然環境と共生する安全なまちづくり          第3節 道路・交通基盤の整備          第2項 道路整備の推進          (2)生活道路の整備          ・安全で、より快適・便利な通行を確保するため、計画的な補修工事や改良工事を行い、道路整備を推進します。</p> <p>【目標】          町道鶴丸線の整備率 平成26年末 0% 最終目標100%(令和3年度)</p>			
事業開始年度		平成27年度		事業終了(予定)年度	令和3年度
事業期間の設定理由		町道鶴丸線の整備計画による			
補助事業の成果目標と成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和4年度
		町道鶴丸線の整備率 100%	全体延長分の整備延長	成果実績	%
				目標値	%
		達成度	%		

		評価年度の設定理由				
		町道鶴丸線の終期の翌年度に評価を実施				
		補助事業の定性的な成果及び評価等				
		<p>町道鶴丸線については、平成27年度から令和3年度で813m整備する計画で今年度は151.0mを整備しました。</p> <p>本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として、観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るために本路線の路面補修工事を実施していますが、観光客や地域住民の通行の安全が保たれていることから引き続き100%に向けて実施していきます。</p> <p>「町道鶴丸線の整備率」について、令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。</p>				
		評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無				
補助事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	町道鶴丸線の整備延長	活動実績	m	110	135	151
		活動見込	m	110	135	151
		達成度	%	100	100	100
補助金事業の総事業費等	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考		
総事業費	15,490,000	20,767,000	25,978,000	62,235,000円(3ヶ年合計)		
補助金充当額	4,900,000	4,900,000	4,900,000			
うち文部科学省分	0	0	0			
うち経済産業省分	4,900,000	4,900,000	4,900,000			
補助金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	道路工事	指名競争入札	株式会社 東建設(南大隅町)	25,978,000		
補助金事業の担当課室	南大隅町建設課					
補助金事業の評価課室	南大隅町企画課					