

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名又は 間接補助事業者名	補助事業に 要した経費	補助金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線道路整備事業	南大隅町	26,126,000	4,900,000	

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名		補助事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置		町道鶴丸線道路整備事業		
補助事業者名又は間接補助事業者名		南大隅町			
補助事業実施場所		南大隅町根占川北地内			
補助事業の概要		<p>町道鶴丸線は、昭和60年代に開設された道路で観光地「雄川の滝」へのアクセス道路や地域住民の生活道路及び耕作道路として幅広く利用されていますが、舗装の老朽化や道路の狭い箇所等により住民や観光客の通行に支障をきたしているため、改良舗装工事に補助金を充当しました。</p> <p>施工延長 L=155.0m、アスファルト舗装工 A=724.0m²、側溝工（縦断用300×300） L=78.0m、L型擁壁工 L=64.0m、組合せガッター L=69.0m、ガードレール設置（土中建込） L=35.0m、ガードレール設置（コンクリート建込） L=62.0m、区画線設置工 L=310.0m</p>			
補助事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		<p>【主要政策・施策】 南大隅町第2次総合振興計画【後期基本計画】（令和2年～令和6年） 第4章 自然環境と共生する安全なまちづくり 第3節 道路・交通基盤の整備 第2項 道路整備の推進 （2）生活道路の整備 ・安全で、より快適・便利な通行を確保するため、計画的な補修工事や改良工事を行い、道路整備を推進します。</p> <p>【目標】 町道鶴丸線の整備率 平成26年度末 0% 最終目標 100%（令和3年度）</p>			
事業開始年度		平成27年度	事業終了（予定）年度		令和3年度
事業期間の設定理由		町道鶴丸線の整備計画による			
補助事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度
		町道鶴丸線の整備率 100%	全体延長分の整備延長	成果実績	令和4年度
				目標値	100
達成度	%				

評価年度の設定理由						
町道鶴丸線の終期の翌年度に評価を実施						
補助事業の定性的な成果及び評価等						
<p>町道鶴丸線については、平成27年度から令和3年度の事業期間で813mを整備する計画で、最終年度の令和3年度は155.0mを整備しました。</p> <p>本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として、観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るために路面補修工事を実施してきました。</p> <p>「町道鶴丸線の整備率」については、令和4年度に改めて達成度合いを測定予定です。</p>						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
補助事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	町道鶴丸線の整備延長	活動実績	m	151	149	155
		活動見込	m	151	149	155
		達成度	%	100	100	100
補助事業の総事業費等	令和元年度	令和2年度	令和3年度	備考		
総事業費	25,978,000	17,797,000	26,126,000	平成27年度から令和3年度までの総事業費 116,234,400円		
補助金充当額	4,900,000	4,900,000	4,900,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,900,000	4,900,000	4,900,000			
補助事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	道路工事	指名競争入札	株式会社百次建設（南大隅町）	26,126,000		
補助事業の担当課室	南大隅町建設課					
補助事業の評価課室	南大隅町企画課					