

様式第8（第22条関係）

平成29年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

平成30年3月27日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿

住所 肝属郡南大隅町根占川北226番地

氏名 南大隅町長 森田 俊彦

平成29年8月1日付けエネ政第189号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第22条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線道路改良舗装工事	南大隅町	15,490,000	4,900,000	町総事業費 15,490,000

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線改良舗装工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南大隅町		
交付金事業実施場所		南大隅町根占川北地内		
交付金事業の概要		<p>舗装の老朽化や道路の狭い箇所等により住民や観光客の通行に支障をきたしている町道鶴丸線の改良舗装工事に交付金を充当します。</p> <p>施工延長L=110.0m, 舗装工A=423.0m², 排水工300×300 L=109.0m 排水路工800×800 L=22.0m L型擁壁工L=22.0m、ブロック積工A=40.0m², 安全施設工L=32.6m</p>		
総事業費		交付金充当額		4,900,000
		うち文部科学省分		
		うち経済産業省分		4,900,000
15,490,000				
交付金事業の成果目標		路面補修や拡幅工事を行うことで通行の円滑化と安全性を確保し、生活環境の改善や観光振興に寄与することで、地域住民の福祉の向上を図ることを目標とします。		
交付金事業の成果指標		町道鶴丸線道路改良舗装計画 L=813.0m (平成27年度～平成33年度) 平成27年度0%→平成33年度100% (平成29年度施行延長L=110.0m→進捗率27%)		
交付金事業の成果及び評価		<p>町道鶴丸線については、平成27年度から平成33年度で813m整備する計画で平成27年度から始まり今年度は110.0mを整備しました。(平成29年度進捗率27%)</p> <p>また本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として、観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るため本路線の路面補修工事を実施したことにより観光客や地域住民の通行の安全が保たれていることから地域住民の福祉の向上を図ることができたと考えています。</p> <p>「町道鶴丸線道路改良舗装計画」については平成34年度に改めて達成度合いを測定予定です。</p>		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額
建設工事請負		指名競争入札	成武建設株式会社	15,490,000
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				
無し				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			平成34年度予定	