

別紙

I. 事業評価総括表 (30 年度)

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線道路整備事業	南大隅町	20,767,000	4,900,000	

Ⅱ. 事業評価個表 (30 年度)

番号	措置名		交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置		町道鶴丸線道路整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南大隅町				
交付金事業実施場所		南大隅町根占川北地内				
交付金事業の概要		<p>町道鶴丸線は昭和60年代に開設された道路で観光地「雄川の滝」へのアクセス道路や地域住民の生活道路及び耕作道路として幅広く利用されています。 舗装の老朽化や道路の狭い箇所等により住民や観光客の通行に支障をきたしている町道鶴丸線の改良舗装工事に交付金を充当します。</p> <p>施工延長 L=135.0m, 舗装工 A=553.2㎡, 排水工(縦断用300×300) L=29.0m, 排水工(縦断用300×400) L=103.7m, 排水工(KD400) L=100.2m, 排水工(三面張水路) L=29.0m, 集水枡工 N=7.0基, 暗渠排水管据付 L=42.0m</p>				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		<p>南大隅町第2次総合振興計画(平成27年度～平成36年度) 第4章 自然環境と共生する安全なまちづくり 第3節 道路・交通基盤の整備 第2項 道路整備の推進 (2)生活道路の整備 ・安全で、より快適・便利な通行を確保するため、計画的な補修工事や改良工事を行い、道路整備を推進します。</p> <p>目標:町道鶴丸線の整備率 平成26年度末 0% 最終目標100%(平成33年度)</p>				
事業開始年度		平成27年度	事業終了(予定)年度	平成33年度		
事業期間の設定理由		町道鶴丸線の整備計画による				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	平成34年度
		町道鶴丸線の整備率 100%	全体延長分の整備延長	成果実績	%	
				目標値	%	100
				達成度	%	
		評価年度の設定理由				
		町道鶴丸線の終期の翌年度に評価を実施				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
		<p>町道鶴丸線については、平成27年度から平成33年度で813m整備する計画で平成27年度から始まり今年度は135.0mを整備しました。 また本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として、観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るため本路線の路面補修工事を実施したことにより、観光客や地域住民の通行の安全が保たれていることから引き続き100%に向けて実施していきます。 「町道鶴丸線の整備率」について、平成34年度に改めて達成度合いを測定予定です。</p>				
		評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	町道鶴丸線の整備延長		活動実績	m	52	110	135
			活動見込	m	52	110	135
			達成度	%	100	100	100
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考			
総事業費	5,054,400	15,490,000	20,767,000	41,311,400円(3ヶ年計)			
交付金充当額	4,900,000	4,900,000	4,900,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,900,000	4,900,000	4,900,000				
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
	建設工事請負	指名競争入札	成武建設株式会社(南大隅町)	20,767,000			
交付金事業の担当課室	南大隅町建設課						
交付金事業の評価課室	南大隅町企画課						