

平成27年度電源立地地域対策交付金を活用した事業概要の公表について

都道府県名	事業主体	交付金事業の名称	交付金事業の概要	総事業費	交付金充当額	交付金事業の実施場所	備考
鹿児島県	南大隅町	町道鶴丸線道路改良舗装工事	施工延長 L = 59.0m 幅員 W = 4.0m 舗装工 A = 238.0 m ² 側溝工 L = 54.0m 集水柵工 N = 1 基 組合せガッター 一式	5,022,000	4,900,000	南大隅町川原	

II 事業評価個表

(単位：円)

番号	措 置 名	交 付 金 事 業 名		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線道路改良舗装工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南大隅町		
交付金事業実施場所	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北地内			
交付金事業の概要	町道鶴丸線道路改良舗装経費 施工延長 L=59.0m 幅員 W=4.0m 舗装工 A=238.0 m ² 側溝工 L=54.0m 集水柵工 N=1基 組合せガッター 一式			
総事業費	5,022,000	交付金充当額	4,900,000	
交付金事業の成果及び評価	町道鶴丸線については、平成27年度から平成33年度で813m整備する計画、今年度から始まり59.0mを整備した。 また本線は「雄川の滝」へのアクセス道路として、観光客並びに地域住民の通行の円滑化と安全性の確保を図るため本路線の路面補修工事を実施したことにより観光客や地域住民の通行の安全が保たれていることから必要不可欠な事業と評価している。			
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他契約				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	建設工事請負	指名競争入札	(株)根占殖産	5,022,000
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無				
無し				
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方				
現在、町道鶴丸線改良舗装及び大規模な町道発電所線道路改良舗装工事が行われていることから、今後更に観光客の増が見込まれる。今後も必要に応じて町道鶴丸線の拡充を行う予定。				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度		平成34年度予定		