

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係 る整備，維持補 修又は維持運営 等措置	町道鶴丸線道路改良舗 装工事	南大隅町	5,054,400	4,900,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

## II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備, 維持補修又は維持運営等措置	町道鶴丸線道路改良舗装工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南大隅町		
交付金事業実施場所		南大隅町根占川北地内		
交付金事業の概要		<p>町道鶴丸線は, 観光地「雄川の滝」へのアクセス道路や地域住民の生活道路, 耕作道路として幅広く利用されていますが, 舗装の老朽化や道路の狭い箇所があり, 住民や観光客の通行に支障をきたしています。そこで, 道路の舗装及び排水溝を設置する改修事業に交付金を充当します。</p> <p>・施工延長L=52.0m, 幅員W=4.0m, 舗装工A=209m<sup>2</sup>, 側溝工L=52.0m, 組合せガッター一式, 防護柵設置工L=48.0m</p>		
総事業費		5,054,400	交付金充当額	4,900,000
			うち文部科学省分	
			うち経済産業省分	4,900,000
交付金事業の成果目標		南大隅町では, 第2次総合振興計画に基づき, 安全でより快適・便利な通行を確保するため生活道路の整備に取り組んでいます。町道鶴丸線は舗装の老朽化が見られ, 幅員が狭小であるため, 道路改良事業により通行の円滑化と安全性の確保が図られ, 生活環境の改善や観光振興に寄与し, 地域住民の福祉の向上が図られることを目標とします。		
交付金事業の成果指標		町道鶴丸線道路改良舗装計画 L=813m(平成27年度～平成33年度) 平成28年度施工延長 L=52.0mで進捗率13.6%		
交付金事業の成果及び評価		<p>町道鶴丸線の道路改良舗装工事については, 本交付金の活用により平成27年度から平成33年度にかけて813mを整備する計画としており, 今年度は52.0mを整備し, 進捗率は13.6%となりました。</p> <p>本路線の路面補修工事を実施したことにより, 観光客並びに地域住民の通行の安全と円滑化が図られました。引き続き道路改良舗装工事を実施し, 地域住民の福祉の向上を図ることを継続する予定です。</p>		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額
建設工事請負		指名競争入札	有限会社 立神緑地建設	5,054,400
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	H34